

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 22/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο  
Τ.Κ. 204 00  
Τηλ.: 2743 360244  
Fax: 27430 28261  
E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **23<sup>η</sup>** του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020** ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 10297/18-9-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), όπως ισχύει.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 4.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Αποστολόπουλος Σπυρίδων 3/Λόντος Αναστάσιος 4/ Σκέρως Ιωάννης.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**1/Καραβάς Ανδρέας 2/Καραβάς Σπυρίδων 3/Μπρακούλιας Θεοφάνης αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

**Αριθμός απόφασης 186/2020**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εργασιών για το έργο «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Μελισσίου στην θέση Δεξαμενή της Τ.Κ.Θροφαρίου» - τροποποίηση χρονοδιαγράμματος.**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Μελισσίου στη θέση Δεξαμενή της Τ.Κ.Θροφαρίου»-τροποποίησης χρονοδιαγράμματος, έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Το έργο εκτελείται από τον ανάδοχο κ. Παναγιώτη Πολίτη βάση της αριθμ. 85/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 70.000,00€ με ΦΠΑ 24%. Με το με αριθ. πρωτ. 1887/21-2-2019 συμφωνητικό με τον ανάδοχο, ορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία περαίωσής εκτέλεσης του έργου η 15-09-2020.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΔΕΥΑΞΕ) στην εισήγησή της προς την Ο.Ε. (προϊσταμένη αρχή), η οποία μας απεστάλη με το αριθ. πρωτ. 8333/11-08-2020 έγγραφο της, αναφέρει τα εξής:

*Ο ανάδοχος υπέβαλε προς την Τ.Υ. την με αριθ. πρωτ. 1492/05-08-2020 αίτηση, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών-τροποποίηση χρονοδιαγράμματος 120 ημερών για τους παρακάτω λόγους:*

*-Για την εκτέλεση του έργου, απαιτείται να διασφαλιστεί η κατάλληλη και ασφαλής πρόσβαση, καθώς και ο απαραίτητος εργοταξιακός χώρος, προκειμένου να εγκατασταθεί ο γεωτρητικός εξοπλισμός που ακόμα δεν έχει διασφαλιστεί.*

*-Το γεγονός ότι οι λόγοι της καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των εργασιών δεν αφορούν σε υπαιτιότητα του αναδόχου και προκειμένου να διεκπεραιωθούν όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες από τον ΚΤΕ για ασφαλή πρόσβαση στον απαιτούμενο εργοταξιακό χώρο,εισηγούμαστε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες.*

Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 «παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του ίδιου ως άνω άρθρου «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το με αριθ. πρωτ. 8333/11-08-2020 έγγραφο-εισήγηση της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΞΕ, την αίτηση με αριθ. πρωτ. 1492/05-08-2020 του αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών-τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου «Ανόρυξη υδρευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. Μελισσίου στη θέση Δεξαμενή της Τ.Κ.Θροφαρίου» και τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 -10 του Ν. 4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών-τροποποίηση χρονοδιαγράμματος του έργου **«Ανόρυξη υδρευτικής Γεώτρησης Τ.Κ. Μελισσίου στη θέση Δεξαμενή της Τ.Κ. Θροφαρίου»** προϋπολογισμού 70.000,00€ με ΦΠΑ 24%, εργολαβίας κ. Παναγιώτη Πολίτη - που εκτελείται βάση της αριθμ. 17/2018 μελέτης της ΔΕΥΑΞΕ- αριθμ. 85/2018 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου- κατά εκατόν είκοσι (120) ημέρες δηλαδή **μέχρι 13-01-2021**, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **186/2020**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ**