

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 28/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο
Τ.Κ. 204 00
Τηλ.: 2743 360244
E-mail: info@xylokastro.gov.gr
Fax: 27430 28261

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο), σήμερα την **11^η** του μηνός **ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020** ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 12636/6-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 4.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Αποστολόπουλος Σπυρίδων, 3/Λόντος Αναστάσιος, 4/ Σκέρος Ιωάννης.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/ Καραβάς Ανδρέας 2/Μπρακούλιας Θεοφάνης, 3/Καραβάς Σπυρίδων αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Αριθμός απόφασης 242/2020

ΘΕΜΑ: Αίτημα αναδόχου έργου «Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα» (αριθ. μελ. 68/2016) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπ. Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αιτήματος αναδόχου έργου «Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα» (αριθ. μελ. 68/2016) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης, είπε τα εξής:

Το έργο «Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα» εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. βάση της αριθμ. 68/2016 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ 24%. Με την ανάδοχο υπεγράφη το αριθμ. πρωτ. 288/7-1-2019 συμφωνητικό, στο οποίο ορίστηκε ως προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης η 06-07-2019. Ακολούθως, με την αριθ 140/2019 απόφαση του Δ.Σ. της χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 06/10/2019. Με την αριθ 46/2020 απόφαση του Δ.Σ. της χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 06/04/2020. Με την αριθ 59/2020 απόφαση του Δ.Σ. της χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 06/07/2020. Με την αριθ. 144/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής χορηγήθηκε επιπλέον παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έως 06-10-2020.

Η ανάδοχος υπέβαλε προς την Τ.Υ. την με αριθ. πρωτ. 9450/03-09-2020 αίτηση, με την οποία ζητά 5^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 06/01/2021, λόγω σύνταξης και έγκρισης ανακεφαλαιωτικού πίνακα.

Συνεχίζοντας την εισήγησή του ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 «παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού

συμβατικού αντικειμένου, β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του ίδιου ως άνω άρθρου «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

Η Τ.Υ. του Δήμου με το με αριθ. πρωτ. 11347/08-10-2020 έγγραφό της εισηγείται στην Ο.Ε. τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι 6-1-2021, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου, για τους εξής λόγους:

-Για την σύνταξη και έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. καθώς και λόγω αυξομείωσης των ποσοτήτων της μελέτης.

-Το έργο έχει εκτελεστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό (πάνω από 95%).

-Οι εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί ακόμη είναι εργασίες δοκιμών των δικτύων των ηλεκτρικών και των υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Οι εργασίες αυτές έχουν καθυστερήσει λόγω πολύμηνης υπολειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και των συνεργείων του Αναδόχου, λόγω σφοδρών επιπτώσεων από τη διάδοση του Covid -19. Η παράταση ζητείται για να τελειώσουν οι παραπάνω εργασίες καθώς και γιατί απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ).

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθ. πρωτ. 11347/8-10-2020 εισήγηση της Τ.Υ., την αίτηση της αναδόχου του έργου «Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα» (αριθ. μελ. 68/2016) , τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 -10 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«Αναβάθμιση εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων δυτικά περιοχής Σύθα»** που εκτελείται βάση της αριθμ 68/2016 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 350.000,00€ € με ΦΠΑ 24%, εργολαβίας ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., **μέχρι 6-1-2021** για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, για τους λόγους που αναφέρει η Τ.Υ. του Δήμου στην με αριθ. πρωτ. 11347/8-10-2020 εισήγησή της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **242/2020**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ**