

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο
Τ.Κ. 204 00
Τηλ.: 2743 360244
Fax: 27430 28261
E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **18η** του μηνός **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021** ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 (ΦΕΚ Α' 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την αριθ. 429/13-1-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Αποστολόπουλος Σπυρίδων, 3/Λόντος Αναστάσιος, 4/ Σκέρος Ιωάννης 5/ Καραβάς Ανδρέας.

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/Μπρακούλιας Θεοφάνης, 2/Καραβάς Σπυρίδων αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Αριθμός απόφασης 15/2021

ΘΕΜΑ: Αίτημα αναδόχου έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εδαφικών περιοχών από όριο οικισμού Άνω Πιτσών έως την διασταύρωση με δρόμο προς οικισμό Ελληνικό», για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αιτήματος αναδόχου έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εδαφικών περιοχών από όριο οικισμού Άνω Πιτσών έως την διασταύρωση με δρόμο προς οικισμό Ελληνικό» (αριθ. μελ. 125/2017) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης, έθεσε υπόψη των μελών το με αριθ. πρωτ. 14742/30-12-2020 έγγραφο της Τ.Υ. του Δήμου που απευθύνεται στην Οικονομική Επιτροπή, στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:

1. την με αριθμό 125/2017 μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού 605.000,02 € με Φ.Π.Α. 24%.
2. Το συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου 4577/28-05-2020, που υπογράψατε με τον Ανάδοχο ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ με προθεσμία εκτέλεσης 180 ημερολογιακές ημέρες που λήγει στις 24-11-2020.
3. Την αίτηση του Αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου 12173/26-10-2020 με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας για έξι (6) μήνες μέχρι 28/05/2021 για τους παρακάτω λόγους:
 - 3.1. Λόγω των άσκημων καιρικών συνθηκών
 - 3.2. Λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον COVID-19 σύμφωνα με το άρθρο 60 της ΠΝΠ 20/20-3-2020 (ΦΕΚ 68^Α/20-3-2020)
4. Το γεγονός ότι για τις παραπάνω αιτιάσεις έχουμε να παρατηρήσουμε:
 - 4.1. Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 90%. Συγκεκριμένα έχουν

ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της υπόβασης και της βάσης, καθώς και οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφών ενώ έχουν προχωρήσει σημαντικά οι εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων. Εκκρεμούν ακόμη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου οι εργασίες κατασκευής φρεατίων και πτερυγότοιχων στην άκρη του δρόμου.

- 4.2. Λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον COVID-19, ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εργάζεται με τον ρυθμό που απαιτείται προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες εντός χρονοδιαγράμματος. Η σύμβαση υπογράφηκε την 28-05-2020. Ο Ανάδοχος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που κατέθεσε και ενέκρινε η Τ.Υ., θα εκτελούσε εργασίες προετοιμασίας & εγκατάστασης (χαράξεις, τοπογραφικές εργασίες κλπ) μέχρι 15/06/2020 και στην συνέχεια θα ξεκινούσε εργασίες επί τόπου του έργου. Οι χωματουργικές εργασίες θα ξεκινούσαν στις 15/6/2020 και αναμενόταν ότι θα τελειώναν στις 31/8/2020. Τα τεχνικά έργα αναμενόταν ότι θα ξεκινούσαν στις 1/8/2020 και αναμενόταν ότι θα τελειώναν στις 30/9/2020. Οι εργασίες οδοστρώσεως αναμενόταν να ξεκινήσουν στις 1/9/2020 και αναμενόταν να τελειώσουν στις 31/10/2020 και οι εργασίες ασφαλτόστρωσης αναμενόταν να ξεκινήσουν στις 1/10/2020 και αναμενόταν να τελειώσει στις 24/11/2020 με το τέλος του έργου. Λόγω της πανδημίας του COVID-19 ο Ανάδοχος ξεκίνησε να εκτελεί χωματουργικές εργασίες στις 31/8/2020 δηλαδή 2,5 μήνες αργότερα. Οι χωματουργικές εργασίες τελείωσαν στις 28/9/2020 δηλαδή με 1 μήνα καθυστέρηση. Οι οδοστρώσεις ξεκίνησαν στις 6/10/2020 και τελείωσαν στις 6/11/2020 δηλαδή με 6 ημέρες καθυστέρηση. Τα ασφαλτικά ξεκίνησαν στις 8/11/2020 και τελείωσαν στις 15/11/2020 δηλαδή εντός του χρονοδιαγράμματος. Τέλος ένα τμήμα των τεχνικών έργων εκτελέστηκε μαζί με τα χωματουργικά, ενώ το υπόλοιπο ξεκίνησε να εκτελείτε στις 7/12/2020.
- 4.3. Ο Ανάδοχος ζητάει παράταση μέχρι 28/05/2021 διότι λόγω του χειμώνα και επειδή το έργο εκτελείται σε ορεινή τοποθεσία, αναμένονται άσχημες καιρικές συνθήκες με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εργάζεται συνεχώς για την ολοκλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών.
- 4.4. Η παράταση ζητείται και για την σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ.
- 4.5. Το αίτημα του Αναδόχου είναι εμπρόθεσμο. Η λήξη της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου είναι το 24/11/2020 οπότε η λήξη της προθεσμίας αίτησης παράτασης είναι Σάββατο 24/10/2020 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. Η αίτηση του Αναδόχου γίνεται την Δευτέρα 26/10/2020 δηλαδή την επόμενη εργάσιμη από την λήξη της προθεσμίας και συνεπώς είναι εμπρόθεσμη».

Η Τ.Υ. του Δήμου με το ανωτέρω έγγραφό της εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι 28-5-2021, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθ. πρωτ. 14742/30-12-2020 εισήγηση της Τ.Υ., την αίτηση του αναδόχου του έργου «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εδαφικών περιοχών από όριο οικισμού Άνω Πιτσών έως την διασταύρωση με δρόμο προς οικισμό Ελληνικό» (αριθ. μελ. 125/2017), τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 -10 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εδαφικών περιοχών από όριο οικισμού Άνω Πιτσών έως την διασταύρωση με δρόμο προς οικισμό Ελληνικό»** που εκτελείται βάση της αριθμ. 125/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού **605.000,02 €** με ΦΠΑ 24%, εργολαβίας αναδόχου ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΑΤΟΥ, **μέχρι 28-5-2021** για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **15/2021**
Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ