

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 14/2013
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **10/7/2013**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:30** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **11926** και ημερομηνία **5/7/2013** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **22**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Μενούνος Περικλής(Πρόεδρος) 2) Καραβάς Ανδρέας 3) Μπρακούλιας Θεοφάνης 4) Μετεβελής Γεώργιος 5) Γκιόκας Γεώργιος 6) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 7) Λογοθέτης Διονύσιος 8) Κολοτούρος Λάμπρος 9) Δούρης Σωτήριος 10) Λιάκουρας Δημήτριος 11) Νάτσιος Αντώνιος 12) Καζάνη Χριστίνα 13)Σκούρας Δημήτριος 14) Κεκερής Νικόλαος 15) Καλύβας Παναγιώτης, 16) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 17) Γιαννοπούλου Ιωάννα 18) Αλογογιάννης Βλάσιος 19) Γκιολής Αναστάσιος 20) Ζάρρος Ανδρέας 21) Ψαράκης Παναγιώτης 22) Γκαϊνά Ευφροσύνη.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Αρφαριώτη –Ρηγοπούλου Τρισεύγενη,2) Λύρας Χρήστος, 3)Κούκιος Κων/νος, 4)Νιάρος Ηλίας, 5)Αλογογιάννη Πηνελόπη οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ζάρρος Ανδρέας και Σκούρας Δημήτριος , Γιαννοπούλου Ιωάννα, Αλογογιάννης Βλάσιος, Γκιολής Αναστάσιος έχουν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 169/2013

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης παράτασης εκτέλεσης του έργου:
«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»**

Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο Γκιόκα ο οποίος είπε ότι το έργο εκτελείται βάση της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 1.134.289,00€ € με ΦΠΑ 23% εργολαβίας Κ/Ξ ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ-ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ &

ΣΙΑ Ε.Ε και έθεσε υπόψη το αριθμ.9942/13 αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για (3) μήνες για τους παρακάτω λόγους:

- ✚ Έχει καθυστερήσει το τέλος των χωματουργικών εργασιών λόγω ύπαρξης μεγάλων όγκων κατολισθήσεων που προκλήθηκαν τον χειμώνα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ και πιο συγκεκριμένα στο ανατολικό και δυτικό του όριο. Για την άρση των κατολισθήσεων αναγκαστήκαμε να δημιουργήσουμε νέο επίπεδο (πατάρι)προκειμένου να μην δημιουργηθεί ξανά το πρόβλημα. Οπότε οι εργασίες χωματουργικών που στο χρονοδιάγραμμα διαρκούν έναν μήνα αναγκαστικά παρατάθηκαν.
- ✚ Ο ασφαλτοστρωμένος περιφερειακός δρόμος που υπάρχει στον ΧΥΤΑ από την προηγούμενη εργολαβία, κατέρρευσε σε πολλά σημεία του από την έντονη κυκλοφορία μεγάλων φορτηγών. Η αιτία για αυτό είναι η έδραση του δρόμου σε έδαφος λασπώδες, το οποίο από την μεγάλη πίεση υποχώρησε . Για τον λόγο αυτό αναγκαστήκαμε να προβούμε σε εκσκαφή των σαθρών σε βάθος μέχρι ένα μέτρο από την επιφάνεια του δρόμο, σε όλο το μήκος του. Επίσης θα προβούμε στην ανακατασκευή του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα για μεγάλο διάστημα να μην είναι προσβάσιμο το έργο σε χώρους όπου προβλεπόταν οικοδομικές εργασίες (περίφραξη , δίκτυα, αυλάκι ομβρίων κλπ)

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 9987/2013, εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης στο έργο : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ», μέχρι 24.9.2013 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι (ομόφωνα)

Χορηγεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ» , που εκτελείται βάση της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 1.134.289,00€ € με ΦΠΑ 23%, εργολαβίας Κ/Ξ ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , μέχρι 24.9.2013 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 169 /2013.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Α/Γ