

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 20/2013
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **21/10/2013**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **19134** και ημερομηνία **17/10/2013** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **18**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Μενούνος Περικλής(Πρόεδρος) 2) Καραβάς Ανδρέας 3) Μετεβελής Γεώργιος 4) Γκιόκας Γεώργιος 5) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 6) Λογοθέτης Διονύσιος 7) Κολοτούρος Λάμπρος 8) Καζάνη Χριστίνα 9 Λιάκουρας Δημήτρης 10) Δούρης Σωτήριος, 11) Σκούρας Δημήτριος 12) Κεκερής Νικόλαος, 13) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 14) Νιάρος Ηλίας 15) Καλύβας Παναγιώτης, 16)Ζάρρος Ανδρέας , 17) Ψαράκης Παναγιώτης 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Αρφαριώτη -Ρηγοπούλου Τρισεύγενη,2) Νάτσιος Αντώνης 3)Λύρας Χρήστος, 4) Κούκιος Κων/νος, 5) Μπρακούλιας Θεοφάνης 6)Γκιολής Αναστάσιος, 7) Γιαννοπούλου Ιωάννα, 8) Αλογογιάννης Βλάσης,9) Αλογογιάννη Πηνελόπη, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 239/2013

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για τις κατασκευαστικές εργασίες για το έργο : «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Κορινθίας (υποέργο : Συμπληρωματικά έργα για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου)»

Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για τις κατασκευαστικές εργασίες για το έργο : «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Κορινθίας (υποέργο: Συμπληρωματικά έργα για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου)» έδωσε το λόγο στον κ.Δήμαρχο ο οποίος είπε ότι το έργο εκτελείται βάση μελέτης της

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 1.134.289,00€ € με ΦΠΑ 23% εργολαβίας Κ/Ξ ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ-ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε και έθεσε υπόψη το αριθμ.9942/13 αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για (37) ημερολογιακές ημέρες μέχρι 31/10/2013 λόγω σύνταξης ΑΠΕ.

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 19213/2013, εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 31.10.2013 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου και με αντίστοιχη παράταση της εξάμηνης περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας από τον ανάδοχο μέχρι 30.4.2014.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος **κ.Κεκερής Νικόλαο** ζήτησε διευκρινήσεις για το έργο αλλά και για την παράταση προθεσμίας.

Ο **κ.Δήμαρχος** , απαντώντας στον κ.Κεκερή, ενημέρωσε για τη πορεία του έργου από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα. Επίσης , όσον αφορά την παράταση προθεσμίας, διευκρίνισε ότι μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου, προβλέπεται από τη σύμβαση και τη περιβαλλοντική μελέτη η δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον ανάδοχο για έξι μήνες. Μέσα σε αυτό το εξάμηνο για ένα μήνα πρέπει να εκπαιδευτούν και κάποιοι υπάλληλοι, που θα λειτουργήσουν το έργο μετά το εξάμηνο. Αυτούς τους υπαλλήλους θα τους ορίσει, θα τους προσδιορίσει, θα τους προσλάβει ο ΦΟΣΔΑ (Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Χορηγεί 2^η παράταση προθεσμίας στο έργο: «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Κορινθίας (υποέργο: Συμπληρωματικά έργα για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου)» , που εκτελείται βάση μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 1.134.289,00€ € με ΦΠΑ 23%, εργολαβίας Κ/Ξ ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ- ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. , μέχρι 31.10.2013 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου και με αντίστοιχη παράταση της εξάμηνης περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας από τον Ανάδοχο μέχρι 30.4.2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 239/2013.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Α/Γ