

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 12/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο
Τ.Κ. 204 00
Τηλ.: 2743 360244
E-mail: info@xylokastro.gov.gr
Fax: 27430 28261

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο), σήμερα την **16^η** του μηνός **ΙΟΥΝΙΟΥ 2020** ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 5212/11-6-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1/Βλάσιος Τσιώτος, Πρόεδρος 2/Αποστολόπουλος Σπυρίδων 3/Λόντος Αναστάσιος 4/ Μαστέλλου Γεωργία 5/ Γκιόκας Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος λόγω απουσίας του τακτικού μέλους Καραβά Σπυρίδωνος).

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1/ Ανδρικόπουλος Ηλίας 2/ Μπρακούλιας Θεοφάνης, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Αριθμός απόφασης 101/2020

ΘΕΜΑ: Αίτημα αναδόχου έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (αριθ. μελ. 6/2019) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κα Γεωργία Μαστέλλου, η οποία εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αιτήματος αναδόχου έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (αριθ. μελ. 6/2019) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης, είπε τα εξής:

Το έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. βάση της αριθμ. 6/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 1.410.450,00€ με ΦΠΑ 24%. Με την ανάδοχο υπεγράφη το αριθμ. πρωτ. 7768/10-7-2019 συμφωνητικό, στο οποίο ορίστηκε ως προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης η 30-5-2020. Ακολουθώντας, με την αριθ. 300/2019 απόφαση του Δ.Σ. της χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 7-7-2020.

Η ανάδοχος υπέβαλε προς την Τ.Υ. την με αριθ. πρωτ. 4887/3-6-2020 αίτηση, με την οποία ζητά 2^η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι 7-11-2020, για τους παρακάτω λόγους:

Λόγω σύνταξης και έγκρισης Α.Π.Ε. καθώς και εξαιτίας δυστοκιών που προέκυψαν από τα εθνικά μέτρα πρόληψης κατά του Covid -19.

Με το με αριθ. πρωτ. Β/ΦΠΡ016/2662/12-6-2020 έγγραφο της Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Τ. Τμήμα Κατασκευών, η υπηρεσία μας ενημερώθηκε ότι δεν υπάρχει αντίρρηση για χορήγησης 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών.

Συνεχίζοντας την εισήγησή της ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 «*παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το*

συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του ίδιου ως άνω άρθρου «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

Η Τ.Υ. του Δήμου με το με αριθ. πρωτ. 4953/4-6-2020 έγγραφό της εισηγείται στην Ο.Ε. τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι 7-11-2020, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του 3^{ου} Α.Π.Ε.

Εν συνεχεία το λόγο έλαβε το μέλος κ. Γ. Γκικόκας ο οποίος είπε ότι θα καταψηφίσει το θέμα, διότι ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την υπογραφή του συμφωνητικού έως σήμερα είναι πολύ μεγάλος και κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το έργο.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθ. πρωτ. 4953/4-6-2020 εισήγηση της Τ.Υ., την αίτηση της αναδόχου του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ (αριθ. μελ. 6/2019), τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 -10 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους τέσσερις (4) των: 1/Βλασίου Τσιώτου, 2/Αποστολόπουλου Σπυρίδωνος 3/ Λόντου Αναστασίου και 4/ Μαστέλλου Γεωργίας:

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ»** που εκτελείται βάση της αριθμ. 6/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 1.410.450,00€ € με ΦΠΑ 24%, εργολαβίας αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., **μέχρι 7-11-2020** για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Έναντι μίας (1) ψήφου του κ. Γ. Γκικόκα, ο οποίος καταψήφισε το θέμα, διότι ο χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την υπογραφή του συμφωνητικού έως σήμερα είναι πολύ μεγάλος και κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το έργο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **101/2020**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ