

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 20/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο  
Τ.Κ. 204 00  
Τηλ.: 2743 360244  
Fax: 27430 28261  
E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **4<sup>η</sup>** του μηνός **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020** ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 9303/31-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 4.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Αποστολόπουλος Σπυρίδων 3/Λόντος Αναστάσιος 4/Καραβάς Ανδρέας.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1/Καραβάς Σπυρίδων 2/Μπρακούλιας Θεοφάνης 3/Μαστέλλου Γεωργία αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

**Αριθμός απόφασης 172/2020**

**ΘΕΜΑ: Αίτημα αναδόχου έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ – ΡΕΘΙ (αριθ. μελ. 126/2017) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αιτήματος αναδόχου έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ – ΡΕΘΙ (αριθ. μελ. 126/2017) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης, έθεσε υπόψη των μελών το με αριθ. πρωτ. 9312/31-8-2020 έγγραφο της Τ.Υ. του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή, στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:

Το έργο εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε. βάση της αριθμ. 126/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 830.000,04€ με ΦΠΑ 24%. Με την ανάδοχο υπεγράφη το αριθμ. πρωτ. 1217/4-2-2020 συμφωνητικό, στο οποίο ορίστηκε ως προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης η 1-9-2020.

Η ανάδοχος υπέβαλε προς την Τ.Υ. την με αριθ. πρωτ. 6944/14-7-2020 αίτηση, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 1-12-2020, για τους παρακάτω λόγους:

Λόγω του γεγονότος ότι η ανάδοχος από τη χρονική περίοδο από 15 Μάρτη μέχρι 15 Ιουνίου του 2020 δεν εργαζόταν στο μεγαλύτερο κομμάτι του δρόμου γιατί υπήρχε σε εξέλιξη άλλη εργολαβία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Στο ίδιο έγγραφο η Τ.Υ. εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 1-12-2020 για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου.

Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο αντιδήμαρχος ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 «*παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η*

καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του ίδιου ως άνω άρθρου «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθ. πρωτ. 9312/31-8-2020 εισήγηση της Τ.Υ., την αίτηση της αναδόχου του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ – ΡΕΘΙ (αριθ. μελ. 126/2017), τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 -10 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ Ε.Ο. ΧΑΡΤΣΙΑΝΙΚΑ – ΡΕΘΙ**» που εκτελείται βάση της αριθμ. 126/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 830.000,04€ με ΦΠΑ 24%, εργολαβίας αναδόχου **ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ Ι.Κ.Ε., μέχρι 1-112-2020** για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **172/2020**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ**