

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 17/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο  
Τ.Κ. 204 00  
Τηλ.: 2743 360244  
Fax: 27430 28261  
E-mail: info@xylokastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο), σήμερα την **10<sup>η</sup>** του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020** ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθ. 8115/6-8-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 5.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Αποστολόπουλος Σπυρίδων 3/Λόντος Αναστάσιος 4/Καραβάς Ανδρέας 5/ Γκιόκας Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος του ελλείποντος τακτικού Καραβά Σπυρίδωνος).

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1/ Μαστέλλου Γεωργία 2/Μπρακούλιας Θεοφάνης αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

**Αριθμός απόφασης 144/2020**

**ΘΕΜΑ: Αίτημα αναδόχου έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ (αριθ. μελ. 68/2016) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αιτήματος αναδόχου έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ (αριθ. μελ. 68/2016) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης, έθεσε υπόψη των μελών το με αριθ. πρωτ. 5678/22-6-2020 έγγραφο της Τ.Υ. του Δήμου προς την Οικονομική Επιτροπή, στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:

Το έργο ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ εκτελείται από την ανάδοχο εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. βάση της αριθμ. 68/2016 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ 24%. Με την ανάδοχο υπεγράφη το αριθμ. πρωτ. 288/7-1-2019 συμφωνητικό, στο οποίο ορίστηκε ως προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης η 6-7-2019. Με τις αριθ. 140/2019, 46/2020 και 59/2020 αποφάσεις του Δ.Σ. δόθηκαν παρατάσεις αντίστοιχα παρατάσεις, έως 6-10-2019, 6-4-2020 και 6-7-2020.

Η ανάδοχος υπέβαλε προς την Τ.Υ. την με αριθ. πρωτ. 4888/3-6-2020 αίτηση, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι 6-10-2020, για τους παρακάτω λόγους:

Λόγω των σφοδρών επιπτώσεων από τη διάδοση του COVID 19 καθώς και για την σύνταξη και έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) λόγω αυξομείωσης των ποσοτήτων της μελέτης.

Για τις παραπάνω αιτιάσεις της αναδόχου, η Τ.Υ. κάνει τις εξής παρατηρήσεις στο έγγραφό του:

Το έργο έχει εκτελεστεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό (πάνω από 90%)

Οι εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί ακόμη, είναι εργασίες δοκιμών των δικτύων των ηλεκτρικών και των υδραυλικών εγκαταστάσεων καθώς και ένα πολύ μικρό τμήμα της περίφραξης. Οι εργασίες αυτές έχουν καθυστερήσει λόγω της πολύμηνης υπολειπουμένης των υπηρεσιών του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης και των συνεργείων του αναδόχου, λόγω των σφοδρών επιπτώσεων από τη διάδοση του COVID 19. Η παράταση ζητείται για να τελειώσουν οι παραπάνω εργασίες καθώς και γιατί απαιτείται η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) προκειμένου να τελειώσει το έργο.

Συνεχίζοντας την εισήγησή της ανέφερε ότι σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 147 Ν. 4412/2016 «παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, β) Είτε «χωρίς αναθεώρηση», για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής».

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10 του ίδιου ως άνω άρθρου «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου..... Η αίτηση, αν υπάρχει, κατατίθεται στη Διευθύνουσα Υπηρεσία που διατυπώνει πάντοτε τη γνώμη της προς την προϊσταμένη αρχή».

Η Τ.Υ. του Δήμου με το ανωτέρω έγγραφό της εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι 6-10-2020, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθ. πρωτ. 5678/22-6-2020 εισήγηση της Τ.Υ., την αίτηση της αναδόχου του έργου ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ (αριθ. μελ. 68/2016), τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 -10 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Με ψήφους τέσσερις (4) των: 1/Τσιώτου Βλασίου 2/Αποστολόπουλου Σπυρίδωνος 3/Λόντου Αναστασίου και 4/Καραβά Ανδρέα:

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΘΑ**» που εκτελείται βάση της αριθμ. 68/2016 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ 24%, εργολαβίας αναδόχου **ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., μέχρι 6-10-2020** για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Έναντι μίας (1) ψήφου του κ. Γκιόκα Γεωργίου, ο οποίος καταψήφισε το θέμα για το λόγο ότι κατά τη γνώμη του έχουν ήδη χορηγηθεί πολλές παρατάσεις στον ανάδοχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **144/2020**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ**