

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 29/2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**  
**ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκούργου Φραντζή 2 – Ξυλόκαστρο  
Τ.Κ. 204 00  
Τηλ.: 2743 360244  
Fax: 27430 28261  
E-mail: info@xylokaastro.gov.gr

Στο Ξυλόκαστρο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την **5<sup>η</sup>** του μηνός **ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021** ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 (ΦΕΚ Α' 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ύστερα από την αριθ. 9902/29.7.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε σε κάθε μέλος της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-07-2018).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Σοφία Παπαδημητρίου, ως γραμματέας – πρακτικογράφος της Ο.Ε.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 7 μελών ευρέθησαν παρόντα τα 5.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1/Τσιώτος Βλάσιος, Πρόεδρος 2/Λόντος Αναστάσιος, 3/Αποστολόπουλος Σπυρίδων 4/Καραβάς Ανδρέας 5/ Σκέρρος Ιωάννης.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** 1/Καραβάς Σπυρίδων, 2/Μπρακούλιας Θεοφάνης αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

**Αριθμός απόφασης 223/2021**

**ΘΕΜΑ: Αίτημα αναδόχου έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ», για χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης.**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Σπύρο Αποστολόπουλο, ο οποίος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης περί αιτήματος αναδόχου έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» (αριθ. μελ. 119/2017) για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης, έθεσε υπόψη των μελών το με αριθ. πρωτ. 6538/2-6-2021 έγγραφο της Τ.Υ. του Δήμου που απευθύνεται στην Οικονομική Επιτροπή, στην οποία περιήλθε στις 30-7-2021 και στο οποίο αναφέρονται τα κάτωθι:

**«Θ Ε Μ Α : χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας στο έργο «Βελτίωση ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου εδαφικών περιοχών Τ.Κ. Πύργου και Τ.Κ. Καλλιθέας»**

Έχοντας υπόψη:

1. την με αριθμό **119/2017** μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού **513.499,59 €** με Φ.Π.Α. 24%.
2. το συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου **4575/28-05-2020**, που υπογράψατε με τον Ανάδοχο **ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΔΕ** με προθεσμία εκτέλεσης **180** ημερολογιακές ημέρες που λήγει στις **24-11-2020**.
3. Την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας που δόθηκε στον Ανάδοχο με την **16/2021** απόφαση της οικονομικής Επιτροπής μέχρι **28-5-2021**
4. Την αίτηση του Αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου **4552/26-4-2021** με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας για **δύο (2)** μήνες μέχρι **28/07/2021** για τους παρακάτω λόγους:
  - 4.1. Της αναμονής για έγκριση ΑΠΕ
  - 4.2. Λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον COVID-19 σύμφωνα με το άρθρο 60 της ΠΝΠ 20/20-3-2020 (ΦΕΚ 68<sup>Α</sup>/20-3-2020)
5. Το γεγονός ότι για τις παραπάνω αιτιάσεις έχουμε να παρατηρήσουμε:
  - 5.1. Το έργο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 30%. Συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής της υπόβασης ενώ έχει ξεκινήσει η κατασκευή της βάσης. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφών ενώ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής τεχνικών

έργων. Έχουν κατασκευαστεί οι σωληνωτοί οχετοί κάτω από την επιφάνεια του δρόμου και όπου απαιτείται, έχουν κατασκευαστεί τα φρεάτια εκτός από δύο καθώς και η θεμελίωση τοιχίου αντιστήριξης πρανούς. Εκκρεμούν ακόμη για την ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου οι εργασίες κατασκευής δύο φρεατίων, οι εργασίες κατασκευής ιρλανδικής τάφρου σε δύο σημεία του δρόμου, οι εργασίες ολοκλήρωσης του τοιχίου καθώς και η ολοκλήρωση των εργασιών οδοστρώσας και η κατασκευή των ασφαλτοστρώσεων.

- 5.2. Λόγω των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας από τον COVID-19, ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εργάζεται με τον ρυθμό που χρειάζεται προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες εντός του χρονοδιαγράμματος. Η σύμβαση υπογράφηκε την 28-05-2020. Η παράταση δόθηκε στις 18-01-2021 ενώ το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα εγκρίθηκε από 1/12/2020. Ο Ανάδοχος σύμφωνα με το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα, θα εκτελούσε χωματουργικές εργασίες μέχρι 30/11/2020 ενώ θα εκτελούσε εργασίες εκσκαφών τεχνικών έργων μέχρι 31-1-2021. Ο Ανάδοχος τήρησε το χρονοδιάγραμμα. Οι εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα ξεκινούσαν στις 1/1/2021 και θα τελείωναν στις 31/3/2021. Οι εργασίες οδοστρώσας θα γινόταν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση θα ξεκινούσε στις 1/12/2020 και θα τελείωνε στις 31/1/2021 (όπως και έγινε) και η δεύτερη φάση θα ξεκινούσε στις 1/3/2021 και θα τελείωνε στις 30/4/2021. Η δεύτερη φάση κατασκευής της υπόβασης έχει τελειώσει μέσα στην συμβατική προθεσμία. Η κατασκευή της στρώσης βάσης από 3<sup>η</sup> αναμένονταν να ξεκινήσει στις 1/3/2021 και θα διαρκούσαν μέχρι 30/4/2021 και οι εργασίες ασφαλτοστρώσης αναμένονταν να ξεκινήσουν στις 1/4/2021 και αναμένονταν να διαρκέσουν μέχρι την λήξη του έργου στις 28/5/2021. Λόγω της πανδημίας του COVID-19, καθώς και λόγω της αναμονής για σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ, έχουν καθυστερήσει οι εργασίες της στρώσης βάσης (έπρεπε να είχε τελειώσει στις 30-4-2021, καθυστέρηση 1 μήνας), κάποια τεχνικά έργα (έπρεπε να τελειώσουν στις 31/3/2021 καθυστέρηση 2 μήνες) και τα ασφαλιστικά.
- 5.3. Ο Ανάδοχος ζητάει παράταση μέχρι 28/07/2021 για σύνταξη και έγκριση ΑΠΕ.
- 5.4. Το αίτημα του Αναδόχου είναι εμπρόθεσμο. Η λήξη της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου είναι το 28/5/2021 οπότε η λήξη της προθεσμίας αίτησης παράτασης είναι Τετάρτη 28/4/2021 σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016. Η αίτηση του Αναδόχου γίνεται την Δευτέρα 26/4/2021 και είναι εμπρόθεσμη.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι **28/07/2021** για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου».

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την με αριθ. πρωτ 658/2-6-2021 εισήγηση της Τ.Υ., την αίτηση του αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» (αριθ. μελ. 119/2017), τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8 -10 του Ν. 4412/2016 και μετά διαλογική συζήτηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί γενική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ**» που εκτελείται βάση της αριθμ. 119/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 513.499,59€ με ΦΠΑ 24%, εργολαβίας κ. Λάμπρου Σπυράτου, **μέχρι 28-07-2021** για τις εργασίες, με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **223/2021**

Το παρόν υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΣΙΩΤΟΣ**