

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 17/2014
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **12/09/2014**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **14736** και ημερομηνία **08/09/2014** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **25**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Γκιολής Αναστάσιος 3) Καλύβας Παναγιώτης 4) Κεκερής Νικόλαος 5) Δουβής Δημήτριος 6) Κάσσιος Δημήτριος 7) Κουσουλός Κων/νος 8) Κατσούλης Ηλίας 9) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 10) Σκόνδρας Αθανάσιος 11) Ράλλης Απόστολος 12) Κλειώση Αγγελική 13) Ματσούκας Γεώργιος 14) Μαγγίνα Σταυρούλα 15) Τσιώτος Βλάσιος 16) Αποστολόπουλος Σπυρίδων 17) Καραβάς Ανδρέας 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη 19) Μαστέλλου – Βασιλάκη Γεωργία 20) Λάσκος Νικόλαος 21) Ζάρρος Ανδρέας 22) Σακκούλας Ηλίας 23) Ψυχογιός Κων/νος 24) Φίλης Χαράλαμπος 25) Μπρακούλιας Θεοφάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Χαρτσιάς Αλέξανδρος 2) Παναγιολόπουλος Αναστάσιος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 192/2014

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράταση προθεσμίας στο έργο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ».

Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.Δήμαρχο , ο οποίος είπε ότι: Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 1/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 150.00,00€ € με ΦΠΑ 23% εργολαβίας της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ και έθεσε υπόψη το

αριθμ.13837/2014 αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για (1)ένα μήνα .

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 13837/2014, εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 3.10.2014, α)λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης την παρούσα περίοδο θα δημιουργούνται ιδιαίτερη όχληση τόσο στους κατοίκους όσο και στα καταστήματα, β)για σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» , που εκτελείται βάση της αριθμ.1/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 150.000,00 € με ΦΠΑ 23%, εργολαβίας εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ , μέχρι 3.10.2014 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

**Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 192/2014.
Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

Γ/Α