

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 25/2014
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ευλοκάστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ευλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **17/12/2014**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **20370** και ημερομηνία **12.12.2014** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα, αναπληρώτρια του ειδικού γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **22**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας Παναγιώτης 3) Κεκερής Νικόλαος 4) Χαρτσιάς Αλέξανδρος 5) Κάσσιος Δημήτριος 6) Κουσουλός Κων/νος, 7) Κατσούλης Ηλίας 8) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9) Σκόνδρας Αθανάσιος 10) Κλειώση Αγγελική 11) Ματσούκας Γεώργιος 12) Μαγγίνα Σταυρούλα 13) Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 14) Τσιώτος Βλάσιος 15) Αποστολόπουλος Σπυρίδων 16) Γκαινά Ευφροσύνη 17) Λάσκος Νικόλαος 18) Μαστέλλου Βασιλάκη-Γεωργία, 19) Ζάρρος Ανδρέας 20) Ψυχογιός Κων/νος 21) Φίλης Χαράλαμπος 22) Μπρακούλιας Θεοφάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Γκιολής Αναστάσιος 2) Δουβής Δημήτριος 3) Ράλλης Απόστολος 4) Καραβάς Ανδρέας, 5) Ζακκούλας Ηλίας, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ευλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ 350/2014

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών της εργασίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ».

Ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο , ο

οποίος είπε ότι: Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 26/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 50.000,00€ € με ΦΠΑ 23% εργολαβίας της εταιρείας ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1) ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΔΕ 2) XL ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 3) ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΛΟΥΡΑΝΤΟ 4) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΠΡΕΣΙΑΚΑ και έθεσε υπόψη το αριθμ.19586/27-11-2014 αίτημα της αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 20220/2014, με θέμα « Χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης εργασιών της εργασίας με τίτλο: "ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ"

Έχοντας υπόψη:

1. την με αριθμό 26/2013 μελέτη της Υπηρεσίας του θέματος με τα παραρτήματά της, η οποία αφορά την παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη μελετών, την αδειοδότηση και την σύνταξη τεχνικών δελτίων για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης για την κατασκευή του 3ου & 4ου Δημοτικού σχολείου και 3ου Νηπιαγωγείου Ευλοκάστρου. Με την ανωτέρω μελέτη παραδόθηκαν οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές και σχέδια των κτιρίων σε στάδιο προμελέτης. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε **50.000,00 €** με Φ.Π.Α. 23%.
2. το συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου **2593/14-2-2014**, που υπογράψατε με τον Ανάδοχο: ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1) ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΔΕ 2) XL ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 3) ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΛΟΥΡΑΝΤΟ 4) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΠΡΕΣΙΑΚΑ με προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών **30** ημερολογιακές ημέρες για την παράδοση του υπ' αριθμόν 1 παραδοτέου, και **30** ημερολογιακές ημέρες για την παράδοση των υπ' αριθμόν 2 & 3 παραδοτέων, που λήγει στις **17-04-2014**.
3. Την 1η παράταση εργασιών που χορήγησε στον Ανάδοχο με την **93/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την **19/5/2014** για την παράδοση του υπ' αριθμόν 1 παραδοτέου, και **19/6/2014** για την παράδοση των υπ' αριθμόν 2 & 3 παραδοτέων.
4. Την 2^η παράταση που χορηγήθηκε στον Ανάδοχο με την **137/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι την **30/9/2014** για την παράδοση του υπ' αριθμού 1 παραδοτέου, και **30/10/2014** για την παράδοση των υπ' αριθμόν 2 & 3 παραδοτέων.
5. Την 3^η παράταση που χορηγήθηκε στον Ανάδοχο με την **296/2014** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι **30/11/2014** για την παράδοση των υπ' αριθμόν 2 & 3 παραδοτέων
6. Την αίτηση του Αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου **19586/27-11-2014**, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας του παραδοτέου 2 μέχρι **31/01/2015** λόγω του ότι δεν έχει συγκληθεί ακόμη το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για την

έγκριση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης.

7. Το γεγονός ότι για τις παραπάνω αιτιάσεις έχουμε να παρατηρήσουμε: εισηγείται την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι **31/01/2015** για τις εργασίες του 2ου παραδοτέου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο:«ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» που εκτελείται βάση της αριθμ.26/2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ 23%, εργολαβίας, ΣΥΜΠΡΑΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 1) ΜΑΡΙΝΑ ΔΕΔΕ 2) XL ENGINEERING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 3) ΤΗΛΕΜΑΧΟ ΛΟΥΡΑΝΤΟ 4) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΜΠΡΕΣΙΑΚΑ μέχρι 31/1/2015 για τις εργασίες του 2^{ου} παραδοτέου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 350/2014.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Ε/Δ