

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.18/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **30/10/2019**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **20:30** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **12220** και ημερομηνία **25-10-2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **27**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 3/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 5/ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΛΑ), 6/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 7/ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΛΙΝΑ), 8/ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 9/ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10/ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 11/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 12/ ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13/ ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 15/ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 16/ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 17/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 18/ ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 19/ ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 20/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 21/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 23/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 24/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 25/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 26/ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ - ΜΑΡΙΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ), 27/ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: ουδείς

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 252/2019

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.
 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί **Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»** έδωσε το λόγο στην αρμόδια αντιδήμαρχο κ. Μαστέλλου η οποία είπε ότι:

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με το αριθμ. 11488/2019 έγγραφό της αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. την με αριθμό **45/2018** μελέτη του έργου του θέματος, προϋπολογισμού **75.642,00 €** με Φ.Π.Α. 24%.
2. το συμφωνητικό με αριθμό πρωτοκόλλου **3687/4-4-2019**, που υπογράψατε με τον Ανάδοχο **ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.** με προθεσμία εκτέλεσης **120** ημερολογιακές ημέρες που λήγει στις **2-8-2019**.
3. Την 1η παράταση εργασιών που δόθηκε στον Ανάδοχο με την **151/2019** απόφαση του Δ.Σ. του Δ. Ευλοκάστρου - Ευρωστίνης μέχρι **2-10-2019**.
4. Την αίτηση του Αναδόχου με αριθμό πρωτοκόλλου **11440/8-10-2019** με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας για **τρεις (3)** μήνες μέχρι **2/1/2020** για τους παρακάτω λόγους:
 - 4.1. Λόγω της σύνταξης και έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) λόγω αυξομείωσης των ποσοτήτων της μελέτης.

1. Το γεγονός ότι για τις παραπάνω αιτιάσεις έχουμε να παρατηρήσουμε: εισηγείται Την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι **2/1/2020** για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου».

Προτείνουμε την χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 2-1-2020 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»** που εκτελείται βάσει της αριθμ. 45/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου προϋπολογισμού 75.642,00 ευρώ με Φ.Π.Α (24%) εργολαβίας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ» μέχρι 2-1-2020 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 252/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ
υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ

Ε/Δ