

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.12/2019**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **12/8/2019**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **8960** και ημερομηνία **8.8.2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **20**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας Παναγιώτης 3/Χαρτσιάς Αλέξανδρος 4/Κεκερής Νικόλαος 5/ Δουβής Δημήτριος 6/Κάσσιος Δημήτριος 7/ Κούκιος Βασίλειος 8/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9/ Σκόνδρας Αθανάσιος 10/ Ράλλης Απόστολος 11/Κλειώση Αγγελική 12/ Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 13/ Μαγγίνα Σταυρούλα 14/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 15/ Καραβάς Ανδρέας 16/ Λάσκος Νικόλαος 17/ Ζάρρος Ανδρέας 18/Ψυχογιός Κωνσταντίνος 19/Φίλης Χαράλαμπος 20/ Μπρακούλιας Θεοφάνης.

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1/ Γκιολής Αναστάσιος 2/ Κατσούλης Ηλίας 3/ Ματσούκας Γεώργιος 4/ Τσιώτος Βλάσιος 5/Γκαϊνά Ευφροσύνη 6/Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 7/ Σακούλας Ηλίας. .

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

**Στη συνεδρίαση κλήθηκε αλλά παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.**

**ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 151/2019**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλογογιάννη Εμμανουήλ, ο οποίος ανέφερε ότι: Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 45/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 75.642,00 € με ΦΠΑ 24% , με ανάδοχο ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. και συμβατική προθεσμία εκτέλεσης έως 2.8.2019.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη:

Το αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου έως 2.10.2019

Το έγγραφο αριθμ.7885/2019 της Τεχνική Υπηρεσίας με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 2.10.2019 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών καθώς και σύνταξης και έγκρισης 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ λόγω αυξομείωσης των ποσοτήτων της μελέτης

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)**

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: **ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**, που εκτελείται βάση της αριθμ.45/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 75.642,00 € με ΦΠΑ 24%, με ανάδοχο ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ , μέχρι 2.10.2019 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στην απόφαση αυτή μειοψηφούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1/Μπρακούλιας Θεοφάνης, Κούκιος Βασίλειος, Φίλης Χαράλαμπος και Ψυχογιός Κωνσταντίνος , οι οποίοι ψήφισαν (ΠΑΡΩΝ).

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 151/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ**

Γ/Α