

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ 4/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ευλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ευλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **13/3/2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00´** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **2519** και ημερομηνία **08/3/2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **20**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας Παναγιώτης 3/Κάσσιος Δημήτριος 4/ Κλειώση Αγγελική 5/Κεκερής Νικόλαος 6/ Δουβής Δημήτριος 7/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 8/ Χαρτσιάς Αλέξανδρος 9/ Σκόνδρας Αθανάσιος 10/Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 11/ Μαγγίνα Σταυρούλα 12/Ράλλης Απόστολος 13/ Κούκιος Βασίλειος 14/ Τσιώτος Βλάσιος 15/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 16/ Λάσκος Νικόλαος 17/ Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 18/ Ζάρρος Ανδρέας 19/Ψυχογιός Κων/νος 20/ Μπρακούλιας Θεοφάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ Γκιολής Αναστάσιος 2/Κατσούλης Ηλίας 3/ Ματσούκας Γεώργιος 4/ Γκαϊνά Ευφροσύνη 5/Φίλης Χαράλαμπος 6/ Σακούλας Ηλίας 7/ Καραβάς Ανδρέας

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ευλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 69/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί **Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ**

ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Αλογογιάννη ο οποίος είπε ότι:

Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 114/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ,προϋπολογισμού 149.999,80 € με ΦΠΑ 24% , με ανάδοχο την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ.

Το με αριθμ. πρωτ. 13145/23-11-2018 συμφωνητικό που υπεγράφη με τον ανάδοχο με προθεσμία εκτέλεσης έως 22-2-2019 και παρατάθηκε με την αριθμ.10/2019 ΑΔΣ έως 21-3-2019.

Το ποσό της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 149.999,80 € με Φ.Π.Α. 24%

Την έκπτωση του αναδόχου ίση με 0%.

Τον με αρ. πρωτ. Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα με υπέρβαση-μείωση του συμβατικού αντικειμένου.

Την από 1866/20-2-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 21-5-2019 για τους παρακάτω λόγους:

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας με αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη περαίωση του εν λόγω έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 609 /85 την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: **«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018»** που εκτελείται βάση της αριθμ.114/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 149.999,80 € με ΦΠΑ 24%, εργολαβίας αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ μέχρι 21-5-2019 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι Τσιώτος Βλάσιος, Αποστολόπουλος Σπυρίδων, Μαστέλλου Γεωργία, Λάσκος Νικόλαος, Ψυχογιός Κων/νος και Μπρακούλιας Θεοφάνης ψήφισαν παρών.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 69/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ