

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ 1/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ευλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ευλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **28/1/2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00΄** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **907** και ημερομηνία **24/1/2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **23**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας Παναγιώτης 3/Κάσσιος Δημήτριος 4/ Κλειώση Αγγελική 5/Κεκερής Νικόλαος 6/ Δουβής Δημήτριος 7/Γκιολής Αναστάσιο 8/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9/ Κατσούλης Ηλίας 10/ Σκόνδρας Αθανάσιος 11/Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 12/ Μαγγίνα Σταυρούλα 13/ Ματσούκας Γεώργιος 14/Ράλλης Απόστολος 15/ Κούκιος Βασίλειος 16/ Τσιώτος Βλάσιος 17/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 18/ Λάσκος Νικόλαος 19/Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 20/Καραβάς Ανδρέας 21/ Ζάρρος Ανδρέας 22/Ψυχογιός Κων/νος 23/ Μπρακούλιας Θεοφάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ Χαρτσιάς Αλέξανδρος 2/ Γκαϊνά Ευφροσύνη 3/Φίλης Χαράλαμπος 4/ Σακούλας Ηλίας οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ευλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 10/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018».

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας στο 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το

λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλογογιάννη ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής:

Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 114/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ,προϋπολογισμού 149.999,80 € με ΦΠΑ 24% , με ανάδοχο την εταιρεία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

Το με αριθμ. πρωτ. 13145/23-11-2018 συμφωνητικό που υπεγράφη με τον ανάδοχο με προθεσμία εκτέλεσης ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες που λήγει στις 22-2-2019.

Το ποσό της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 149.999,80 € με Φ.Π.Α. 24%

Την έκπτωση του αναδόχου ίση με 0%.

Τον με αρ. πρωτ. Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα με υπέρβαση-μείωση του συμβατικού αντικειμένου.

Την από 838/22-1-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας για ένα (1) μήνα ήτοι μέχρι 21-3-2019 για τους παρακάτω λόγους:

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών(βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) με αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη περαίωση του εν λόγω έργου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: **«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2018»** που εκτελείται βάση της αριθμ.114/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 149.999,80 € με ΦΠΑ 24%, εργολαβίας αναδόχου ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. **μέχρι 21-3-2019** για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 10/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ε/Δ