

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.10/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλόκαστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλόκαστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **1/7/2019**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **21:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **7117** και ημερομηνία **27.6.2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **21**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας Παναγιώτης 3/Χαρτσιάς Αλέξανδρος 4/Κεκερής Νικόλαος 5/ Δουβής Δημήτριος 6/Κάσσιος Δημήτριος 7/ Κούκιος Βασίλειος 8/ Κατσούλης Ηλίας 9/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 10/ Σκόνδρας Αθανάσιος 11/ Ράλλης Απόστολος 12/Κλειώση Αγγελική 13/ Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 14/ Μαγγίνα Σταυρούλα 15/Τσιώτος Βλάσιος,16/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 17/ Καραβάς Ανδρέας 18/ Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 19/ Λάσκος Νικόλαος 20/ Ζάρρος Ανδρέας 21/ Μπρακούλιας Θεοφάνης.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ Γκιολής Αναστάσιος 2/ Ματσούκας Γεώργιος 3/ Γκαϊνά Ευφροσύνη 4/Ψυχογιός Κωνσταντίνος 5/Φίλης Χαράλαμπος 6/ Σακούλας Ηλίας. .

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλόκαστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 141/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλογογιάννη Εμμανουήλ, ο οποίος ανέφερε ότι: Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 115/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 43.814,89 € με ΦΠΑ 24% , με ανάδοχο ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. και συμβατική προθεσμία εκτέλεσης έως 4.7.2019.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη:

Το αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου δύο μηνών.

Το έγγραφο αριθμ.6271/2019 της Τεχνική Υπηρεσίας με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 4.9.2019 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή μας με αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη περαίωση του εν λόγω έργου.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: ««ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»», που εκτελείται βάση της αριθμ.115/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 43.814,89 € με ΦΠΑ 24%, με ανάδοχο ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ» , μέχρι 4.9.2019 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Στην απόφαση αυτή μειοψηφούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1/Τσιώτος Βλάσιος,2/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 3/ Καραβάς Ανδρέας 4/ Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 5/ Λάσκος Νικόλαος, οι οποίοι ψήφισαν (ΠΑΡΩΝ).

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 141/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

Γ/Α