

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ.19/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **25/11/2019**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **13518** και ημερομηνία **21.11.2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **24**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ ΛΑΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πρόεδρος), 2/ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, 3/ΣΚΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 4/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 5/ ΜΑΣΤΕΛΛΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΛΑ), 6/ΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 7/ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΕΛΙΝΑ), 8/ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 9/ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 10/ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 11/ ΔΟΥΒΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12/ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 13/ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 14/ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 15/ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 16/ ΔΟΥΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17/ ΜΕΤΕΒΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 18/ ΚΑΡΑΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 19/ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20/ΚΑΖΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 21/ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 22/ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 23/ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 24/ΤΣΙΡΜΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 2/ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,3/ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΙΝΙΑ – ΜΑΡΙΑ (ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ).

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Βλάσιος Τσιώτος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 268/2019

ΘΕΜΑ: «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο κ.Μαστέλου – Βασιλάκη Γεωργία η οποία εισηγήθηκε το θέμα : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», θέτοντας υπόψη του Συμβουλίου τα εξής :Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 10/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 614.160,00 € με ΦΠΑ 24% , με ανάδοχο ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ και συμβατική προθεσμία εκτέλεσης έως 5.12.2019.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη:

Το αριθμ.12829/2019 αίτημα του αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης τακτοποιητικού ΑΠΕ.

Το έγγραφο αριθμ.13080/2019 της Τεχνική Υπηρεσίας με το οποίο εισηγείται τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας μέχρι 5.2.2019 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης του 2^{ου} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) Ακολουθώντας ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ», που εκτελείται βάση της αριθμ.10/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 614.160,00 € με ΦΠΑ 24%, με ανάδοχο ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ , μέχρι 5.12.2019 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 268/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

υπογραφή

ΤΑ ΜΕΛΗ

υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΣΚΟΣ

Γ/Α