

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ 1/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ευλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ευλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **28/1/2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00´** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **907** και ημερομηνία **24/1/2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **23**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας Παναγιώτης 3/Κάσσιος Δημήτριος 4/ Κλειώση Αγγελική 5/Κεκερής Νικόλαος 6/ Δουβής Δημήτριος 7/Γκιολής Αναστάσιο 8/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9/ Κατσούλης Ηλίας 10/ Σκόνδρας Αθανάσιος 11/Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 12/ Μαγγίνα Σταυρούλα 13/ Ματσούκας Γεώργιος 14/Ράλλης Απόστολος 15/ Κούκιος Βασίλειος 16/ Τσιώτος Βλάσιος 17/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 18/ Λάσκος Νικόλαος 19/Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 20/Καραβάς Ανδρέας 21/ Ζάρρος Ανδρέας 22/Ψυχογιός Κων/νος 23/ Μπρακούλιας Θεοφάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ Χαρτσιάς Αλέξανδρος 2/ Γκαϊνά Ευφροσύνη 3/Φίλης Χαράλαμπος 4/ Σακούλας Ηλίας οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ευλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 9/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας στο 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλογογιάννη ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής:

Την αρ. 40/2017 μελέτη του έργου του θέματος
Την αρ. πρωτ. 13028/21-11-2018 σύμβαση κατασκευής του έργου.

Το με αρ. πρωτ. 603/16-01-2019 αίτημα του αναδόχου για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες,

Το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου - Ιανουαρίου δεν επέτρεψαν την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, **Προτείνουμε**

την έγκριση της χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ» που λήγει την 19/02/2019, κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 21/03/2019, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με δικαίωμα αναθεώρησης.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ»** που εκτελείται βάση της αριθμ.40/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 183.561,87 € με ΦΠΑ 24%, εργολαβίας αναδόχου ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΔΕ **μέχρι 21-3-2019** για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 9/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ