

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ 2/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ευλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ευλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **13/2/2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00΄** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 1517 και ημερομηνία **08/2/2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες 18.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας Παναγιώτης 3/Κάσσιος Δημήτριος 4/ Κλειώση Αγγελική 5/Κεκερής Νικόλαος 6/ Γκιολής Αναστάσιο 7/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 8/ Χαρτσιάς Αλέξανδρος 9/ Σκόνδρας Αθανάσιος 10/Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 11/ Μαγγίνα Σταυρούλα 12/ Κούκιος Βασίλειος 13/ Τσιώτος Βλάσιος 14/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 15/ Λάσκος Νικόλαος 16/Καραβάς Ανδρέας 17/ Ζάρρος Ανδρέας 18/ Μπρακούλιας Θεοφάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1 Κατσούλης Ηλίας 2/ Γκαϊνά Ευφροσύνη 3/Φίλης Χαράλαμπος 4/ Σακούλας Ηλίας 5/ Ματσούκας Γεώργιος 6/Ράλλης Απόστολος 7/Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 8/Ψυχογιός Κων/νος 9/Δουβής Δημήτριος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ευλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.40/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας στο έργο ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας στο 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλογογιάννη ο οποίος έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής:

Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 112B/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 119.976,20,00 € με ΦΠΑ 24%, με ανάδοχο την εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ.

Το με αριθμ. πρωτ. 499/11-1-2019 συμφωνητικό που υπεγράφη με τον ανάδοχο με προθεσμία εκτέλεσης έως 11-2-2019.

Το ποσό της σύμβασης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 29.497,12 € με Φ.Π.Α. 24%

Την έκπτωση του αναδόχου ίση με 0%.

Τον με αρ. πρωτ. Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα με υπέρβαση-μείωση του συμβατικού αντικειμένου.

Την από 1506/7-2-2019 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας για δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι 28-3-2019 για τους παρακάτω λόγους:

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή μας με αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη περαίωση του εν λόγω έργου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: **«ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»** που εκτελείται βάση της αριθμ.112B/2018 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με ποσό συμφωνητικού 29.497,12 € με Φ.Π.Α. 24%, εργολαβίας αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΛΟΓΟΓΙΑΝΝΗ μέχρι 28-3-2019 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 40/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΑΡΡΟΣ ΗΛΙΑΣ

Ε/Δ