

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 20/2013
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ξυλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **21/10/2013**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **19134** και ημερομηνία **17/10/2013** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **18**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1)Μενούνος Περικλής(Πρόεδρος) 2) Καραβάς Ανδρέας 3) Μετεβελής Γεώργιος 4) Γκιόκας Γεώργιος 5) Αδαλάκη-Κόρκα Αλεξάνδρα 6) Λογοθέτης Διονύσιος 7) Κολοτούρος Λάμπρος 8) Καζάνη Χριστίνα 9 Λιάκουρας Δημήτρης 10) Δούρης Σωτήριος, 11) Σκούρας Δημήτριος 12) Κεκερής Νικόλαος, 13) Ανδρικόπουλος Βασίλειος 14) Νιάρος Ηλίας 15) Καλύβας Παναγιώτης, 16)Ζάρρος Ανδρέας , 17) Ψαράκης Παναγιώτης 18) Γκαϊνά Ευφροσύνη.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1)Αρφαριώτη –Ρηγοπούλου Τρισεύγενη,2) Νάτσιος Αντώνης 3)Λύρας Χρήστος, 4) Κούκιος Κων/νος, 5) Μπρακούλιας Θεοφάνης 6)Γκιολής Αναστάσιος, 7) Γιαννοπούλου Ιωάννα, 8) Αλογογιάννης Βλάσης,9) Αλογογιάννη Πηνελόπη, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ξυλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Κλαδούχος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 238/2013

ΘΕΜΑ: «Έγκριση ΑΠΕ για το έργο : «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Κορινθίας (υποέργο : Συμπληρωματικά έργα για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου)»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.Δήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα της ημερησίας διάταξης περί έγκρισης ΑΠΕ για το έργο : «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Κορινθίας (υποέργο : Συμπληρωματικά έργα για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου)», βάσει της αριθ. 39^α /2011 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας Κ/Ξ ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. , θέτοντας υπόψη του Συμβουλίου :

1. Το αριθμ.19378/21.10-2013 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που διαβιβάζει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα .
2. Τον 1^ο ΑΠΕ ο οποίος συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων που προκύπτουν από:
 - Την αύξηση των ποσοτήτων των γεωσυνθετικών υλικών που θα τοποθετηθούν στην λεκάνη του ΧΥΤΑ
 - Την αύξηση των ποσοτήτων των σκυροδεμάτων , ξυλοτύπων, οπλισμού, κλπ
 - Την αύξηση των ποσοτήτων των ασφαλικών
 - Οι αλλαγές αυτές θεωρείται ότι προέκυψαν από παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης καθώς και απαιτήσεις της κατασκευής που μπορούν να καλυφθούν από τα απρόβλεπτα της αρχικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.3 του Ν.3669/08. Για τις εργασίες αυτών έχουμε ανάλωση απροβλέπτων.
3. Την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου αριθμ. 39^α /2011 προϋπολογισμού δαπάνης 1.078.939,00€ με ΦΠΑ 23% που συντάχθηκε για το έργο αυτό και πρότεινε την έγκρισή του.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος **κ.Κεκερής Νικόλαο** ζήτησε διευκρινήσεις για το έργο .

Ο **κ.Δήμαρχος** , απαντώντας στον κ.Κεκερή, ενημέρωσε για τη πορεία του έργου από το ξεκίνημά του μέχρι σήμερα :

<<Το έργο δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια η οποία είχε και την επίβλεψή του. Ο εργολάβος πτώχευσε και έργο δεν υπάρχει, ενώ σπαταλήθηκαν, χάθηκαν 3.000.000 ευρώ. Το έργο δεν το παραλαβήναμε. Ως Δημοτική Αρχή αναθέσαμε σε μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας να ελέγξει το έργο, σπιθαμή προς σπιθαμή και να καταγράψει όλες τις τεχνικές αστοχίες. Υποβάλλαμε την έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας με τις τεχνικές αστοχίες σε κάθε αρμόδιο και έτσι αναγκάστηκαν να χρηματοδοτήσουν νέα μελέτη για το έργο προϋπολογισμού 1.000.000€ . Αυτή τη φορά το κατασκεύασε υπό την επίβλεψή του ο Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, γι' αυτό ολοκληρώθηκε το έργο. Περιμένουμε φυσικά και τη λειτουργία του, γιατί είναι καινούργιο έργο και να δούμε και πώς θα λειτουργήσει και αν θα λειτουργήσει σωστά.>>

Ο κ.Σκούρας Δημήτριος μεταξύ άλλων είπε: <<Χαίρομαι που λέει ο Δήμαρχος ότι το έργο έχει εκτελεστεί σωστά. Αυτό το έργο σχεδιάστηκε για χρόνια από 3 Δήμους, Ξυλοκάστρου ,Ευρωστίνης και Φενεού, που συμπράξαμε να κάνουμε ένα ΧΥΤΑ, προκειμένου να έχουμε τις 30.000, που απαιτούσε τότε ο Νόμος, κατοίκων. Προεγκρίθηκε η κατασκευή του έργου, χρηματοδοτήθηκε η προμελέτη και πήραμε απόφαση δημοπράτησης το έργο το Νοέμβριο του 2002, μετά τις δημοτικές εκλογές και η δημοπρασία εγένετο το Μάρτιο .

Φορέας του έργου ονομάστηκε η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Είχε δικαίωμα να το κάνει η Περιφέρεια αυτό. Το έργο όταν δημοπρατήθηκε ήταν μελέτη και κατασκευή. Έτσι προβλεπόταν. Δηλαδή με βάση μια προμελέτη που είχαμε φτιάξει εμείς, οι 3 Δήμοι με πρωτοβουλία του Ξυλοκάστρου, και με τη συνεργασία που κάναμε, εντάχθηκε το έργο και εντάχθηκε σε όλη την Πελοπόννησο και του Κιάτου. Άλλο έργο δεν μπήκε. Στη συνέχεια το έργο δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια. Πράγματι το αποτέλεσμα ήταν τραγικό και απορώ πώς η επιβλέπουσα αρχή δεν αποδόθηκαν ευθύνες στους επιβλέποντες. Δηλαδή παραδόθηκε πράγματι ένα χάος. Ο εργολάβος γλίτωσε δια της χρεοκοπίας . Το έργο δεν μπορούσε να παραλειφθεί. Δεν υπήρχε έργο.

Βεβαίως όλα αυτά που λέω, δεν αφορούν τη δημοτική αρχή, γιατί το έκανε η Περιφέρεια. Δεν αφορούν τον Κλαδούχο επί των ημερών του οποίου γινόντουσαν. Τον αφορούν όμως ότι παρότι το έργο ήταν δικό μας προς χρήση, ουδείς το παρακολουθούσε, να δει περίπου τι γίνεται, να προλάβει κάτι, κατά τη γνώμη μου. Είναι ευτύχημα ότι το έργο αυτό επαναχρηματοδοτήθηκε. Το έργο του 1.000.000€ έγινε λειτουργικό, θα λειτουργήσει σωστά και είναι ευτύχημα για το Δήμο μας τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τη τελική λύση των απορριμμάτων και το οποίο θα μας βοηθήσει να γλιτώσουμε από τα πρόστιμα της ΕΕ.

Δήμαρχε, το έργο κατά την εκτίμησή σας θεωρείτε ότι πλέον είναι λειτουργικό απολύτως και θα λειτουργεί κατά τρόπο που να μην έχουμε προβλήματα στο μέλλον, στην υγειονομική ταφή των απορριμμάτων; Αφού τώρα το εκτελείτε εσείς, πρέπει να μας διαβεβαιώσετε και η Τεχνική σας Υπηρεσία ότι έτσι θα είναι τα πράγματα και δεν θα έχουμε πάλι μπλεξίματα.>>

Ο κ. Δήμαρχος: <<Επιβλέπουμε υπηρεσία του έργου ήταν η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε συστάσεις στον εργολάβο εφόσον ήταν άλλος ο επιβλέπωντας. Παρόλα αυτά εμείς παρακολουθούσαμε το έργο. Φυσικά όταν ολοκληρώθηκε το έργο, φάνηκε το πρόβλημα, καταγράψαμε στις αστοχίες και δεν το παραλάβαμε.>>

Το έργο που εμείς δημοπρατήσαμε και εκτελέσαμε είναι ένα ολοκληρωμένο έργο.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.Σκούρας Δημήτριος, Καλύβας Παναγιώτης και Ζάρρος Ανδρέας αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου Α.Π. του ανωτέρω έργου και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω Α.Π., τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 609 /85 και την ανωτέρω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου «Κατασκευή ΧΥΤΑ 3^{ης} διαχειριστικής ενότητας Ν.Κορινθίας (υποέργο : Συμπληρωματικά έργα για την ολοκλήρωση του ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου)», που εκτελείται βάσει της αριθ. 39^α /2011 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας προϋπολογισμού 1.078.939,00€ με ΦΠΑ 23%, εργολαβίας Κ/Ξ ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΑΕ – ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε. Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 781.455,06€.

Στην απόφαση αυτή μειοψηφούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι : 1)Κεκερής Νικόλαος, 2)Νιάρος Ηλίας και 3)Ανδρικόπουλος Βασίλειος, οι οποίοι ψήφισαν : (ΛΕΥΚΟ)

Οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ.Σκούρας Δημήτριος, Καλύβας Παναγιώτης και Ζάρρος Ανδρέας αποχώρησαν πριν από τη ψήφιση του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 238/2013.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ

Α/Γ