

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 5/2015
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ευλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ευλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **18/3/2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **3158** και ημερομηνία **13/3/2015** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **23**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας Παναγιώτης 3) Κεκερής Νικόλαος 4) Ματσούκας Γεώργιος 5) Κάσσιος Δημήτριος 6) Κατσούλης Ηλίας 7) Σκόνδρας Αθανάσιος 8) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9) Χώλεση - Μαγγίνα Σταυρούλα 10) Κουσουλός Κων/νος 11) Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 12) Δουβής Δημήτριος 13) Γκιολής Αναστάσιος 14) Τσιώτος Βλάσιος 15) Λάσκος Νικόλαος 16) Γκαϊνά Ευφροσύνη 17) Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 18) Αποστολόπουλος Σπυρίδων 19) Καραβάς Ανδρέας 20) Ζάρρος Ανδρέας 21) Ψυχογιός Κων/νος 22) Σακούλας Ηλίας 23) Φίλης Χαράλαμπος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Κλειώση Αγγελική 2) Ράλλης Απόστολος 3) Χαρτσιάς Αλέξανδρος 4) Μπρακούλιας Θεοφάνης οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ευλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Ζάρρος Ανδρέας , Ψυχογιός Κων/νος, Σακούλας Ηλίας , Φίλης Χαράλαμπος έχουν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 76/2015

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κάσσιο Δημήτριο ο οποίος είπε:

Το έργο εκτελείται βάση της αριθμ. 4/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 49.999,00€ € με ΦΠΑ 23% εργολαβίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΛΑΓΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ -ΕΔΕ και έθεσε υπόψη το αριθμ.2524/27-2-2015 αίτημα της αναδόχου με το οποίο ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. έγγραφο 3170/13-3-2015, με θέμα **«χορήγησης παράτασης προθεσμίας στο έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»** εισηγείται την χορήγηση γενικής παράτασης μέχρι 31-3-2015 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»** που εκτελείται βάση της αριθμ.4/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού 49.999,00 € με ΦΠΑ 23%, εργολαβίας, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΛΑΓΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ _ΕΔΕ μέχρι 31-3-2015 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 76/2015.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

Ε/Α

