

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 8/2015**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ**

Στο Ευλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ευλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **17/6/2015**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 8245 και ημερομηνία **12/6/2015** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο δημοτικός υπάλληλος Δημήτριος Τσαγρής, ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων ευρέθηκαν παρόντες **23**.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1) Νιάρρος Ηλίας 2) Καλύβας Παναγιώτης 3) Κεκερής Νικόλαος 4) Χαρτσιάς Αλέξανδρος 5) Κάσσιος Δημήτριος 6) Κατσούλης Ηλίας 7) Σκόνδρας Αθανάσιος 8) Αλογογιάννης Εμμανουήλ 9) Χώλεση - Μαγγίνα Σταυρούλα 10) Κουσουλός Κων/νος 11) Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 12) Κλειώση Αγγελική 13) Δουβής Δημήτριος 14) Τσιώτος Βλάσιος 15) Λάσκος Νικόλαος 16) Γκαϊνά Ευφροσύνη 17) Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 18) Καραβάς Ανδρέας 19) Ζάρρος Ανδρέας 20) Ψυχογιός Κων/νος 21) Φίλης Χαράλαμπος 22) Σακούλας Ηλίας 23) Μπρακούλιας Θεοφάνης

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:** 1) Γκιολής Αναστάσιος 2) Ματσούκας Γεώργιος 3) Ράλλης Απόστολος 4) Αποστολόπουλος Σπυρίδων οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ευλοκάστρου και οι Πρόεδροι-εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

**Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.**

**ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ.182/2015**

**ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»**

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. ΑΝΤΙΔήμαρχο ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα της ημερησίας διάταξης περί έγκρισης 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ\_ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ» βάσει της Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ ΔΑΣ/ΓΟΥ ΠΕΡ/ΓΟΥ ΠΕ, θέτοντας υπόψη του Συμβουλίου τα εξής:

### **ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

#### **(συνοδεύουσα τον 1<sup>ο</sup> ανακεφαλαιωτικό πίνακα)**

Η παρούσα τεχνική έκθεση συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία του αισθητικού δάσους Πευκιάς Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης», Ανάδοχος: Λαμπίρης Γεώργιος Ε.Δ.Ε. Προϋπολογισμού: 327.864,00 € και Συμφωνητικό Εργασιών: 304.913,30 € που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012

Το έργο χρηματοδοτείται και είναι ενταγμένο στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ε.Γ.Τ.Α.Α-Π.Α.Α 2007-2013 του ΥΠΕΚΑ «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία του αισθητικού δάσους Πευκιάς Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης», στο μέτρο 226 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές» δράση 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.

Επειδή η μελέτη συντάχθηκε το καλοκαίρι του 2011 και μέχρι σήμερα έχουν επέλθει μεταβολές, με τον παρόντα Α.Π.Ε. γίνεται διάθεση του μεγαλύτερου μέρους των απρόβλεπτων εργασιών του έργου σε αύξηση των ποσοτήτων των ήδη εγγεγραμμένων άρθρων για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω:

#### **Αναλυτικά οι μεταβολές στις ποσότητες των εργασιών κατά άρθρο:**

**1) Α.Τ.1 :** Καλλιέργεια εδάφους με εργάτη χειρώνακτα ενός Ha (Άρθρο τιμολογίου : ΝΑΠΡΣ Γ01.Δ10.ΣΧ), (Κωδικός Αναθεώρησης : ΠΡΣ 1140).Απαιτείται αύξηση της ποσότητας από 7600.00 τεμ. σε 8300,00 τεμ.

**2) Α.Τ.2 :** Δένδρα, κατηγορίας Δ1, Ακακία αισχηνητιλή (Μιμόζα Νικαίας), Acacia dealbata, μπάλα χώματος 2 λίτρα, ύψος 0,80 έως 1,00 μέτρο (Άρθρο τιμολογίου : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.1.1), (Κωδικός Αναθεώρησης : ΠΡΣ 5210).Απαιτείται αύξηση της ποσότητας από 7600.00 τεμ. σε 8300,00 τεμ.

**3) Α.Τ.3 :** Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη -ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,50 X 0,50 X 0,50 m (Άρθρο τιμολογίου : ΝΑΠΡΣ Ε02.2), (Κωδικός Αναθεώρησης : ΠΡΣ 5120).Απαιτείται αύξηση της ποσότητας από 7600.00 τεμ. σε 8300,00 τεμ.

**4) Α.Τ.4 :** Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου έως 0,35 lt (Άρθρο τιμολογίου : ΝΑΠΡΣ Ε09.11), (Κωδικός Αναθεώρησης : ΠΡΣ 5120).Απαιτείται αύξηση της ποσότητας από 7600.00 τεμ. σε 8300,00 τεμ.

**5) Α.Τ.5 :** Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m (Άρθρο τιμολογίου : ΝΑΠΡΣ Ε11.1.1), (Κωδικός Αναθεώρησης : ΠΡΣ 5120).Απαιτείται αύξηση της ποσότητας από 7600.00 τεμ. σε 8300,00 τεμ.

**Οι αυξήσεις στα τιμολόγια 1 έως 5** οφείλονται βασικά στο γεγονός ότι από το 2011 που συντάχθηκε η μελέτη μέχρι σήμερα μεσολάβησαν:

α) Ανέβηκε η στάθμη της θάλασσας (Κορινθιακός Κόλπος) με αποτέλεσμα την διάβρωση τμημάτων της ακτής με την οποία γειτνιάζει το δάσος. Έτσι στα ανωτέρω τμήματα, τα αρμυρίκια θα πρέπει να φυτευτούν στις παρυφές του δάσους για να επιβιώσουν, ακολουθώντας τεθλασμένη γραμμή και όχι την ευθεία που είχε αρχικά

προβλεφθεί. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να φυτευτούν επιπλέον εκατό φυτά προκειμένου να ολοκληρωθεί η δημιουργία του ανεμοφράκτη.

β) Τα έτη 2012 και 2013 έγινε καθαρισμός υπόροφου σχοίνου με ιδίους πόρους της Υπηρεσίας μας στις συστάδες 1,3,10 και 12 του δάσους σε συνολική έκταση 20 στρεμμάτων.

Επιπλέον στην πενταετία 2011-2015 ξηράνθηκαν:

- i. 100 περίπου άτομα Χαλεπίου Πεύκης από προσβολή *Ips erosus* ηλικίας 15 περίπου ετών.
- ii. 100 περίπου άτομα Χαλεπίου Πεύκης από προσβολή νηματωδών μεγάλης ηλικίας.
- iii. 50 άτομα περίπου κυανόφυλλης ακακίας από προσβολή μυκήτων.
- iv. 50 περίπου άτομα κυπάρισσου από προσβολή από το ένταμο *Fhloesinus armatus*
- v. και τέλος 30 περίπου άτομα Χαλεπίου Πεύκης εκριζώθηκαν ή έσπασαν λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων που πνέουν στην περιοχή του Πευκιά.

Λόγω των ανωτέρω δημιουργήθηκαν επιπλέον διάκενα στο δάσος από αυτά που είχαν προβλεφθεί στην μελέτη. Για την κάλυψή τους θα απαιτηθεί φύτευση 600 επιπλέον πλατύφυλλων.

Συνολικά απαιτείται να φυτευτούν 700 φυτά επιπλέον για να ολοκληρωθεί το έργο, γεγονός που επιφέρει αντίστοιχη αύξηση στα τεμάχια: i) της καλλιέργειας του εδάφους, ii) του ανοίγματος λάκκων iii) της φύτευσης φυτών iv) της υποστήλωσης δέντρων.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθούν τα κάτωθι:

- 1) Η συνολική έκταση του δάσους 'Πευκιάς' ανακηρύχθηκε αναδασωτέα με την αρ. 136621/2450/9-10-1926 Απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας (79 τ. Β' ΦΕΚ) και ουδέποτε έγινε άρση της μέχρι σήμερα, ταυτόχρονα παραχωρήθηκε στην τότε Κοινότητα Ξυλοκάστρου με την προϋπόθεση ότι θα φροντίζει στο διηνεκές για την αναδάσωση της έκτασης.

Έτσι μέχρι σήμερα η Υπηρεσία μας φροντίζει πάντα για τη φύτευση των διακένων του δάσους με την επίβλεψη

και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

- 2) Δεν υπάρχουν υφιστάμενα ξηρά δένδρα στο Αισθητικό Δάσος 'Πευκιάς' διότι κάθε φορά που κάποιο δένδρο ξηραίνεται αυτό υλοτομείται άμεσα με ιδίους πόρους της Υπηρεσίας μας για την αποφυγή δημιουργίας επιδημίας από ασθένειες και έντομα στο δάσος. Ενώ τα καυσόξυλα παραχωρούνται δωρεάν για ίδιες ανάγκες των δημοτών μας.
- 3) Στα ανωτέρω διάκενα η Υπηρεσία μας ήδη έχει φυτεύσει Χαλέπιο Πεύκη και τα 600 πλατύφυλλα απαιτούνται για την βελτίωση των συνθηκών αντιπυρικής προστασίας και τη δημιουργία κατάλληλης μίξης του δάσους με πλατύφυλλα. Ξηράνθηκαν πεύκα, κυανόφυλλες ακακίες και κυπαρίσσια στον Πευκιά με αποτέλεσμα την δημιουργία επιπλέον διακένων των προβλεπομένων στη μελέτη. Έτσι για την κάλυψή τους θα απαιτηθεί φύτευση 600 επιπλέον πλατύφυλλων.

**6) Α.Τ.6 :** Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,61 m και άνω (Άρθρο τιμολογίου : ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2), (Κωδικός Αναθεώρησης : ΠΡΣ 5330). Απαιτείται αύξηση της ποσότητας από 7600.00 τεμ. σε 15200,00 τεμ.

Οι φυτεύσεις των 7600 φυτών υλοποιήθηκαν από τα μέσα Νοεμβρίου του 2014 έως τα μέσα Ιανουαρίου του 2015. Ενώ κατά την φύτευση είχε διαμορφωθεί η λεκάνη άρδευσής τους, οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στα τέλη Νοεμβρίου και

τον μήνα Φεβρουάριο και Μάρτιο είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή των λεκανών άρδευσής τους. Έτσι αναγκαστήκαμε να προβούμε ήδη σε αναδιαμόρφωση των 7600 λεκανών άρδευσης των φυτών που φυτεύθηκαν προκειμένου να συγκρατείται το χώμα και νερό και να μπορέσουν τα φυτά να αναπτύξουν το ριζικό τους σύστημα και να πετύχουν οι αναδασώσεις. Όμως επειδή οι βροχοπτώσεις εξακολουθούν και τους εαρινούς μήνες και οι λεκάνες άρδευσης που αναδιαμορφώθηκαν θα υποστούν εκ νέου ζημιές, ενώ σ' αυτές φυτρώνουν ζιζάνια, πόες και αναρριχητικά κυρίως βάτα που θα πνίξουν τις αναδασώσεις, ενώ παράλληλα ενέχεται και κίνδυνος ανάφλεξης και μετάδοσης πυρκαγιάς όταν τα ζιζάνια ξηρανθούν την θερινή περίοδο, θα πρέπει να γίνει εκ νέου αναδιαμόρφωση της λεκάνης άρδευσης των φυτών τον ερχόμενο Μάιο έως Ιούνιο.

Τέλος και επειδή το ποσό των απροβλέπτων έχει εξαντληθεί, εφόσον βεβαίως εγκριθεί η φύτευση των 700 φυτών που ζητούνται με τον παρόντα ΑΠΕ, η Υπηρεσία μας θα αναλάβει με ιδίους πόρους την αναδιαμόρφωση της λεκάνης άρδευσης και το πότισμά τους.

**7) Α.Τ.8 :** Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους πάνω από 20 m σε νησίδες, ερείσματα κλπ. (Άρθρο τιμολογίου : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.8), (Κωδικός Αναθεώρησης : ΠΡΣ 5354).Απαιτείται αύξηση της ποσότητας από 20.00 τεμ. σε 33,00 τεμ.

Από το 2011 έως σήμερα αυξήθηκαν υπέρμετρα και κάλυψαν την Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών, η οποία χωρίζει το Αισθητικό Δάσος "Πευκιάς" από τον πολεοδομικό ιστό της πόλης, επιπλέον των περιλαμβανομένων στην μελέτη 13 ευκάλυπτοι (είδος ταχυαυξές), οι οποίοι πρέπει να απομακρυνθούν γιατί ενέχεται μεγάλος κίνδυνος σε περίπτωση πυρκαγιάς επέκτασής της στην πόλη του Ξυλοκάστρου.

**8) Α.Τ.14 :** Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 m (Άρθρο τιμολογίου : ΝΑΠΡΣ Ζ02.6), (Κωδικός Αναθεώρησης : ΠΡΣ 5354).Απαιτείται αύξηση της ποσότητας από 24.00 τεμ. σε 28,00 τεμ.

Από το 2011 έως σήμερα υλοτομήθηκαν από την Υπηρεσία μας 4 ευκάλυπτοι πλησίον του ξενοδοχείου "Αρίων" και συγκεκριμένα το 2013, οι οποίοι πρεμνοβλασταίνουν με συνέπεια μελλοντικά να δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα μεταδόσεως πυρκαγιάς στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου που γειτνιάζει με τον "Πευκιά", για τον ανωτέρω περιγραφόμενο λόγο απαιτείται να εκριζωθούν επιπλέον 4 μεγάλοι ευκάλυπτοι.

**9) Α.Τ.21 :** Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2.Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm/ PN 10 atm. (Άρθρο τιμολογίου : ΝΑΠΡΣ Ζ02.6), (Κωδικός Αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.1).Απαιτείται αύξηση της ποσότητας από 400.00 m σε 1000,00 m

Η αύξηση θεωρείται απαραίτητη διότι πρέπει να επεκταθεί το κεντρικό δίκτυο που είναι συνεχώς υπό πίεση ώστε να τοποθετηθούν στις θέσεις που έχουν υποδειχθεί στα σχέδια της μελέτης οι κρουνοί και οι πυροσβεστικές φωλιές για την αποτελεσματικότερη απόδοση του δικτύου πυρόσβεσης.

Αυτή η επιπλέον επέκταση κρίθηκε απαραίτητη διότι όπως διαπιστώθηκε κατά την εκσκαφή, το υφιστάμενο δίκτυο το οποίο τροφοδοτεί του εκτοξευτήρες για τη

διαβροχή του δάσους και στο οποίο είχε προγραμματιστεί η τοποθέτηση των επιπλέον κρουνών και πυροσβεστικών φωλιών δεν είναι ικανό να δεχτεί τις πιέσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία τους, λόγω παλαιότητας.

Η επέκταση θα γίνει παράλληλα με το υφιστάμενο δίκτυο το οποίο παραμένει σε λειτουργία για την τροφοδοσία των εκτοξευτήρων.

**10) Α.Τ.26 :** Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή (Άρθρο τιμολογίου : ΝΑΠΡΣ Ζ02.6), (Κωδικός Αναθεώρησης : ΗΛΜ 20).Απαιτείται αύξηση της ποσότητας από 10.00 τεμ. σε 15,00 τεμ.

Η αύξηση θεωρείται απαραίτητη διότι είναι αναγκαία η αντικατάσταση υφιστάμενων που έχουν υποστεί φυσιολογική φθορά λόγω παλαιότητας και έχουν καταστεί μη λειτουργικές.

Σημειώνεται ότι στο πρωτόκολλο παραλαβής φυσικού εδάφους (ΠΠΦΕ) που συντάχθηκε στις 29-8-2014 δεν ήταν δυνατόν να καταγραφούν οι μεταβολές που σημειώθηκαν στα 240 στρέμματα του δάσους ούτε να προβλέψουμε εκ των προτέρων ποιες εργασίες θα κρίνονταν ως αναγκαίες για την ολοκλήρωσή του αφού και το ποσό των απροβλέπτων ήταν συγκεκριμένο και με αυτό ήταν αδύνατο να καλυφθούν όλες οι ανάγκες του δάσους που στο διάστημα 2011 έως 2015 δημιουργήθηκαν.

#### ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

	<b>ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ</b>	<b>ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ</b>
ΜΕΛΕΤΗ:	327.864,00	
ΣΥΜΒΑΣΗ:	304.913,30	
ΠΑΡΩΝ Α.Π.Ε.:	304.913,30	
ΔΙΑΦΟΡΑ (ποσό):	0	
ΔΙΑΦΟΡΑ (ποσοστό %)	0	

	<b>Μελέτη</b>	<b>Σύμβαση</b>	<b>1ος Α.Π.Ε.</b>	<b>Επιπλέον</b>	<b>Επί έλατον</b>
<b>Εργασίες</b>	187.076,47	173.981,11	199.661,67	25.680,55	
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε.</b>	33.673,76	31.316,60	35.939,10	4.622,50	
<b>Απρόβλεπτα</b>	33.112,53	30.794,66	491,60		30.303,05
<b>Άθροισμα</b>	253.862,76	236.092,37	236.092,37	30.303,05	30.303,06
<b>Αναθεώρηση</b>	12.693,14	11.804,62	11.804,62		
<b>Φ.Π.Α.</b>	61.307,86	57.016,31	57.016,31	6.969,70	6.969,70
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	327.864,00	304.913,30	304.913,30	37.272,75	37.272,75

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω συγκριτικά στοιχεία η δαπάνη των επί πλέον ποσοτήτων θα καλυφθεί από το ποσό των απροβλέπτων.

**Με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε δεν προκαλείται μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου του έργου.**

**Λεδομένου ότι η εκτέλεση των επιπλέον εργασιών είναι απαραίτητη και ουσιαστική για την ολοκλήρωση και αποτελεσματικότητα του όλου έργου, θεωρούμε απαραίτητη την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού.**

Εγκριτικές αποφάσεις από την έναρξη του έργου:

- Απόφαση έγκρισης χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου: 29-8-2014

- Παραλαβή φυσικού εδάφους:29-8-2014
- Πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών:3-12-2014
- 1<sup>η</sup> Πιστοποίηση εργασιών: 9/12/2014, ποσό : 71.272,19 €
- Προθεσμία περαίωσης έργου: 13-8-2015

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε του ανωτέρω έργου και κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω Α.Π., τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 609 /85, την ανωτέρω εισήγηση.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΠΕΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ\_ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ»** Δεδομένου ότι η εκτέλεση των επιπλέον εργασιών είναι απαραίτητη και ουσιαστική για την ολοκλήρωση και αποτελεσματικότητα του όλου έργου, θεωρούμε απαραίτητη την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα προϋπολογισμού: 327.864,00 € και Συμφωνητικό Εργασιών: 304.913,30 €

Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη με τον παρόντα Α.Π. ανέρχεται στο ποσό των 304.913,30 €.

**Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 182/2015.**

**Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:**

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ**

**Ε/Δ**