

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ 4/2019
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

Στο Ευλόκαστρο και στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ευλοκάστρου, συνεδρίασε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ευλοκάστρου-Ευρωστίνης, σήμερα την **13/3/2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **20:00´** ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό **2519** και ημερομηνία **08/3/2019** που επιδόθηκε σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος Ερασμία Δρούγκα ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο **27** Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες **20**.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1) Νιάρρος Ηλίας 2/ Καλύβας Παναγιώτης 3/Κάσσιος Δημήτριος 4/ Κλειώση Αγγελική 5/Κεκερής Νικόλαος 6/ Δουβής Δημήτριος 7/ Αλογογιάννης Εμμανουήλ 8/ Χαρτσιάς Αλέξανδρος 9/ Σκόνδρας Αθανάσιος 10/Παναγουλόπουλος Αναστάσιος 11/ Μαγγίνα Σταυρούλα 12/Ράλλης Απόστολος 13/ Κούκιος Βασίλειος 14/ Τσιώτος Βλάσιος 15/ Αποστολόπουλος Σπυρίδων 16/ Λάσκος Νικόλαος 17/ Μαστέλλου Βασιλάκη Γεωργία 18/ Ζάρρος Ανδρέας 19/Ψυχογιός Κων/νος 20/ Μπρακούλιας Θεοφάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: 1/ Γκιολής Αναστάσιος 2/Κατσούλης Ηλίας 3/ Ματσούκας Γεώργιος 4/ Γκαϊνά Ευφροσύνη 5/Φίλης Χαράλαμπος 6/ Σακούλας Ηλίας 7/ Καραβάς Ανδρέας

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν η Πρόεδρος της Δ.Κ. Ευλοκάστρου και οι Πρόεδροι- εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που τους αφορούν.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Ηλίας Ανδρικόπουλος.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 67/2019

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ».

Συνεχιζόμενης της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος εισάγοντας το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έγκρισης 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ» έδωσε το λόγο στον αρμόδιο αντιδήμαρχο κ. Αλογογιάννη ο οποίος είπε ότι:

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό την έντεχνη κατασκευή του έργου, καθώς όπως

διαπιστώθηκε κατά την έναρξη των εργασιών διαμόρφωσης της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου με τα προβλεπόμενα υψόμετρα από τη μελέτη, απαιτείται αύξηση ποσοτήτων σε εργασίες που έχουν ήδη προβλεφθεί στη μελέτη.

Η αύξηση των ποσοτήτων μπορεί να καλυφθεί από τα απρόβλεπτα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016. Συγκεκριμένα αυξάνονται οι ποσότητες: 1. Των εκσκαφών θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη και των φίλτρων στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή, καθώς όπως διαπιστώνεται κατά την εκσκαφή, απαιτείται ενίσχυση της στρώσης και του δικτύου αποστράγγισης του γηπέδου και 2. Της ποσότητας άμμου χειμάρρου ή ορυχείου για την ενίσχυση της υπόβασης του συνθετικού χλοοτάπητα.

Ο παρόν 1^{ος} ΑΠΕ δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς τη συμβατική δαπάνη.

Επίσης προτείνουμε την έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας του έργου, που λήγει την 21/03/2019, κατά τριάντα δύο (32) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 22/04/2019, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών κατά το μήνα Φεβρουάριο, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου με δικαίωμα αναθεώρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του τον ανωτέρω Α.Π.Ε, τις διατάξεις του άρθρου 55 του Π.Δ. 609 /85, την ανωτέρω εισήγηση, την αριθμ. 1958/25-2-2019 αίτηση του αναδόχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ»** ο οποίος βάσει της αριθμ.**40/2017** Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, εργολαβίας Μοσχοβίτης Παναγιώτης του Κοσμά Μηχανικός Δομικών Έργων ΕΔΕ.

Η συνολική απαιτούμενη δαπάνη με τον παρόντα Α.Π. ανέρχεται στο ποσό των 119.115,84 €.

Χορηγεί παράταση προθεσμίας στο έργο: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΚ ΛΥΚΟΠΟΡΙΑΣ»** που εκτελείται βάση της αριθμ.40/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, προϋπολογισμού μελέτης 183.561,87 € με ΦΠΑ 24%, εργολαβίας αναδόχου ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΕΔΕ μέχρι 22-4-2019 για τις εργασίες με αναθεώρηση επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ 8 του Ν. 3852/2010 στη συνεδρίαση κλήθηκε και ο πρόεδρος της Τ.Κ. Λυκοποριάς ο οποίος αν και κλήθηκε δεν παρέστη.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 67/2019.

Αφού συντάχθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΝΙΑΡΡΟΣ

 E/Δ